

Comune di Brione
(Provincia di Brescia)

RELAZIONE, VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Lavori di: "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI ESONDATI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI INTERCOSI NELLA NOTTE TRA IL 9 E 10 GIUGNO 2024 - PRIMA RICOGNIZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 140, D.LGS. N. 36/2023" - DITTA ARICI F.LLI S.R.L. - CUP B98H24000920004 - CIG B4C2FC45E2

Relazione sul conto finale

Art. 114, c. 5, D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 – Art. 12, punto e), Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023

ANDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

- nella notte tra il 09 e 10.06.2024, a seguito di eventi piovosi di notevole intensità che hanno interessato il territorio comunale, diversi corsi d'acqua appartenenti al reticolo secondario sono stati interessati da piene e smottamenti franosi che hanno riversato a valle ingenti detriti, con conseguente ostruzione degli ingressi dei tombotti di attraversamento stradali in diverse vie del paese, provocando l'esondazione di diversi canali e trascinando a valle enormi quantitativi di detriti;
- tali danni hanno interessato buona parte delle arterie viarie del territorio provinciale e comunale con conseguenti interruzioni del transito veicolare determinando isolamenti di abitazioni e/o frazioni;
- in conseguenza di quanto sopra, il Responsabile dell'Area Tecnica intervenuto sui luoghi maggiormente danneggiati, in data 10.06.2024 ha redatto il verbale prot. 2931/2024 di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché è stato disposto l'Ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per rimuovere tutti i materiali detritici che hanno ostruito la griglia di ingresso del tombotto stradale e la strada per consentire in primo luogo il corretto deflusso del torrente, in secondo luogo consentire la circolazione stradale, per l'ammontare di € 81.127,83 (diconsi ottantunomilacentosettantasette/53) al netto del ribasso del 10,00% all'Impresa Arici Fratelli S.r.l., con sede in Gussago (BS), in Via Sale n. 125/c - P.I. 00662570175, entro sette giorni;
- L'impresa Arici Fratelli S.r.l., ha provveduto ad effettuare gli interventi disposti ed ha accumulato l'ingente quantitativo di detriti rimossi presso il piazzale antistante il centro sportivo, nonché ha ultimato in Via Cugno i lavori di ripristino della carreggiata stradale erosa in diversi punti dal torrente Rio della Paglietta;
- In data 14.06.2024 i lavori di somma urgenza disposti con Ordine di servizio del Responsabile dell'Area Tecnica del 10.06.2024, sono stati sospesi in attesa della redazione ed approvazione dell'Ente della perizia giustificativa delle prestazioni richieste, nonché della copertura della spesa e dell'approvazione della prestazione affidata;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 26.06.2024 è stata approvata ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la perizia giustificativa redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica, relativa ai lavori di somma urgenza affidati alla ditta Arici F.lli S.r.l., con sede in Gussago (BS), in Via Sale n. 125/c - P.I. 00662570175, dove sono stati quantificati gli interventi di somma urgenza in € 109.654,22 IVA compresa;
- in data 04.07.2024, il Comune di Brione ha chiesto a Regione Lombardia, ai sensi della D.G.R. n. 1779/2019 un contributo per il pronto intervento di somma urgenza per: Messa in sicurezza tramite la pulizia e rimozione del materiale detritico dal Reticolo Idrico Minore, dai tombotti e dalle sedi stradali al fine di ripristinare la sicurezza per l'accesso all'abitato residenziale (Prat. n. 2024/R217);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.07.2024 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio ai sensi degli articoli 191, comma 3 e 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;
- in data 29.11.2024, protocollo n. 5107, Regione Lombardia U.T.R. di Brescia, ha ritenuto l'intervento disposto dall'Ente locale adeguato in termini di nesso fra danno, pericoli in atto e connesse opere da attivare e conseguentemente congruo sotto il profilo economico, confermando i seguenti importi: € 75.588,03 per lavori al netto del ribasso del 10,00 %; € 2.519,60 per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, € 17.183,68 per IVA (22%) sui lavori;

Ottenuta la copertura della spesa a seguito della comunicazione della Regione Lombardia U.T.R. di Brescia, che ha ritenuto l'intervento disposto dall'Ente locale adeguato in termini di nesso fra danno, pericoli in atto e connesse opere da attivare e conseguentemente congruo sotto il profilo economico, ad eccezione degli interventi effettuati su Via Cugno dove è stata ripristinata la carreggiata stradale erosa in diversi punti dall'esondazione del torrente Rio della Paglietta, per un importo di € 3.019,90 al netto del ribasso del 10,00 % oltre IVA;

Successivamente si è proceduto a formalizzare l'affidamento dei lavori, infatti:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 69 del 27.12.2024 sono stati affidati gli "Interventi di messa in sicurezza dei torrenti esondati a seguito degli eventi meteorici intercorsi nella notte tra il 9 e 10 giugno 2024 - prima ricognizione interventi di somma urgenza disposti ai sensi dell'art. 140, d.lgs. n. 36/2023", alla ditta Arici F.lli S.r.l., con sede in Gussago (BS), in Via Sale n. 125/c - P.I. 00662570175, per un importo contrattuale di € 81.127,83 oltre IVA 22 %, al netto del ribasso d'asta del 10,00 %;
- in data 31.12.2024 è stato sottoscritto il contratto, mediante scrittura privata, per un importo di € 81.127,83 + IVA 22 %, al netto del ribasso d'asta del 10,00 %, dove sono stati fissati i termini entro i quali ultimare i lavori stabiliti in 120 giorni consecutivi;

L'importo previsto dell'intervento, come da ordine di servizio e perizia tecnica redatte dal Responsabile dell'Area Tecnica, ammonta a € 109.654,22 IVA compresa come da quadro economico sotto riportato:

ARICI F.lli s.r.l.
Via Sale, 125/c
25084 GUSSAGO (BS)
Tel. 030.45.21.000 A.
P. IVA e C.F. 00662570175



QUADRO ECONOMICO lavori	
Importo totale per l'esecuzione delle lavorazioni da assoggettare a ribasso d'asta	importo
a misura	€ 87.233,90
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	
a corpo	€ 2.617,92
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni comprensivo della sicurezza - Totale importo lavori A	€ 89.851,82
Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Somme per imprevisti	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 35,00
I.V.A. lavori - 22%	€ 19.767,40
Totale somme a disposizione B	€ 19.802,40
Totale A+B	€ 109.654,22

L'importo finale dell'intervento realizzato ammonta a €. 81.128,43 + IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e comprensivo dello sconto dello 10,00%, come da quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE	
Importo totale per l'esecuzione delle lavorazioni da assoggettare a ribasso d'asta	importo
a misura	€ 87.233,90
ribasso del 10% come da ordine di servizio	-€ 8.723,39
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	
a corpo	€ 2.617,92
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni comprensivo della sicurezza -Totale importo lavori A	€ 81.128,43
Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Somme per imprevisti	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 35,00
I.V.A. lavori - 22%	€ 17.848,25
Totale somme a disposizione B	€ 17.883,25
Totale A+B	€ 99.011,68

FINANZIAMENTO

Come già sopra riportato

- in data 04.07.2024, il Comune di Brione ha chiesto a Regione Lombardia, ai sensi della D.G.R. n. 1779/2019 un contributo per il pronto intervento di somma urgenza per: Messa in sicurezza tramite la pulizia e rimozione del materiale detritico dal Reticolo Idrico Minore, dai tombotti e dalle sedi stradali al fine di ripristinare la sicurezza per l'accesso all'abitato residenziale (Prat. n. 2024/R217);
- in data 29.11.2024, protocollo n. 5107, Regione Lombardia U.T.R. di Brescia, ha ritenuto l'intervento disposto dall'Ente locale adeguato in termini di nesso fra danno, pericoli in atto e connesse opere da attivare e conseguentemente congruo sotto il profilo economico, confermando i seguenti importi: € 75.588,03 per lavori al netto del ribasso del 10,00 %; € 2.519,60 per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, € 17.183,68 per IVA (22%) sui lavori;
- l'intero importo della spesa è stato impegnato al capitolo 2290 del bilancio di previsione 2024;
- in data 06.02.2025 è pervenuta la comunicazione di Regione Lombardia con la quale è stato trasmesso al Comune di Brione il decreto n. 1372 del 04/02/2025, di concessione del contributo di € 95.291,30 per lavori di pronto intervento finalizzati al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito di evento calamitoso nonché della liquidazione dell'acconto di € 57.174,78 - L.R. 14 agosto 1973, N. 34 E DGR 6000/2022 (pratica numero: 2025/A038) – CUP B98H24000920004;

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Durante il corso dei lavori è stato richiesto il DURC per la regolarità contributiva agli Enti preposti con esito positivo:

1. documento Numero Protocollo INAIL_44016980 Data richiesta 06/06/2024 Scadenza validità 04/10/2024;
2. documento Numero Protocollo INAIL_45754265 Data richiesta 04/10/2024 Scadenza validità 01/02/2025;
3. documento Numero Protocollo INAIL_47630458 Data richiesta 03/02/2025 Scadenza validità 03/06/2025;

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

CONSEGNA DEI LAVORI

In data 10.06.2024 il Responsabile dell'Area Tecnica ha disposto Ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento, ha proceduto alla formale consegna dei lavori della durata di 7 giorni.

TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA DEI LAVORI

Ai 7 giorni iniziali con l'aggiudicazione sono stati concessi ulteriori 120 giorni per l'ultimazione dei lavori.



SOSPENSIONI E RIPRESA LAVORI

In data 14.06.2024 i lavori di somma urgenza disposti con Ordine di servizio del Responsabile dell'Area Tecnica del 10.06.2024, sono stati sospesi in attesa della redazione ed approvazione dell'Ente della perizia giustificativa delle prestazioni richieste, nonché della copertura della spesa e dell'approvazione della prestazione affidata, mentre in data 10.01.2025 redatto il verbale di ripresa dei lavori n. 1, fissando la nuova data di ultimazione dei lavori al giorno 12.05.2025.

PROROGHE

L'impresa non ha chiesto alcuna proroga.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il giorno 07.05.2025 come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data, pertanto i lavori suddetti sono stati ultimati in tempo utile.

PERIZIE DI VARIANTE

Non è stata redatta alcuna perizia di variante.

Certificato di Regolare Esecuzione

Art. 116, c. 7, D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 – Art. 28, Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023

Importo del progetto: € 109.654,22;

Importo dei lavori: € 89.851,82;

Importo oneri per la sicurezza: € 2.617,92;

Impresa appaltatrice: Arici F.lli S.r.l., con sede in Gussago;

Contratto: scrittura privata sottoscritta in data 31.12.2024, per un importo pari a € 81.127,83;

Progettista: Ing. Branca Marcello;

Direttore Lavori: Ing. Branca Marcello;

Il sottoscritto Ing. Marcello Branca, in qualità di Direttore dei Lavori degli "Interventi di messa in sicurezza dei torrenti esondati a seguito degli eventi meteorici intercorsi nella notte tra il 9 e 10 giugno 2024 - prima ricognizione interventi di somma urgenza disposti ai sensi dell'art. 140, d.lgs. n. 36/2023";

VISTO:

- l'articolo 28 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 26.06.2024, con la quale è stata approvata ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la perizia giustificativa relativa ai lavori di somma urgenza affidati alla ditta Arici F.lli S.r.l., con sede in Gussago (BS), in Via Sale n. 125/c - P.I. 00662570175, dove sono stati quantificati gli interventi di somma urgenza in € 109.654,22 IVA compresa;
- il contratto stipulato in data 31.12.2024;

- il verbale di consegna dei lavori del 10.06.2024 disposto dal Responsabile dell'Area Tecnica mediante Ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento, sottoscritto dall'impresa Arici F.lli S.r.l., dal quale si evince che i lavori devono essere ultimati entro il 16.06.2024;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 1, redatto in data 14.06.2024 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa Arici F.lli S.r.l.;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1, redatto in data 10.01.2025 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa Arici F.lli S.r.l., dal quale risulta che il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è fissato al 12.05.2025;
- il certificato di ultimazione dei lavori, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 07.05.2025 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line, Numero Protocollo INAIL_47630458 Data richiesta 03/02/2025 Scadenza validità 03/06/2025, dal quale risulta che I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S. dichiarano che l'impresa risulta in regola con il versamento dei rispettivi contributi;
- lo stato di avanzamento dei lavori n. 1, redatto dal Direttore dei Lavori in data 10.01.2025, dal quale risulta che l'importo del credito netto dell'impresa è di € 70.500,05 oltre IVA;
- lo stato di avanzamento dei lavori n. 2, redatto dal Direttore dei Lavori in data 10.01.2025, dal quale risulta che l'importo del credito netto dell'impresa è di € 3.019,90 oltre IVA;
- lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 10.05.2025, dal quale risulta che l'importo del credito netto dell'impresa è di € 7.607,58;
- l'articolo Art. 28, comma 3, Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, che stabilisce che il certificato di regolare esecuzione dovrà essere redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

PRESO ATTO

- che in data 07.05.2025, alla presenza legale rappresentante della ditta Arici F.lli S.r.l. Sig.ra Arici Sonia e del direttore tecnico Geom. Vanzini Dante della ditta Arici F.lli S.r.l. ha effettuato una visita sui luoghi oggetto dei lavori;
- che sulla scorta del progetto e dei documenti contabili con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuata una ricognizione generale dei lavori eseguiti;
- che da quanto emerso in sede di sopralluogo, si è potuto constatare la buona qualità dei materiali impiegati e la lavorazione a regola d'arte, conforme alle prescrizioni contrattuali, nonché l'esatta corrispondenza tra quanto eseguito e quanto contabilizzato nei documenti contabili;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso quanto sopra e considerato l'intero svolgimento dell'appalto, da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato, salvo lievi modifiche rientranti nei poteri discrezionali del direttore dei lavori;
- che le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che il rendiconto dei lavori è regolarmente compilato ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;

ARICI F.lli S.r.l.
Via G. Galilei 128/C
25034 (BS) - 25034 (BS)
Tel. 030.521.20.00
P.IVA e C.F.: 00662570176



- che dopo la revisione tecnico - contabile dei documenti indicati e dopo la compilazione del rendiconto dei lavori, accettato senza riserve dall'impresa, l'importo dei lavori è confermato in € 81.127,53;
- che tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;
- che i prezzi applicati sono quelli da computo metrico estimativo approvato;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

il sottoscritto

CERTIFICA

che i lavori per gli “Interventi di messa in sicurezza dei torrenti esondati a seguito degli eventi meteorici intercorsi nella notte tra il 9 e 10 giugno 2024 - prima ricognizione interventi di somma urgenza disposti ai sensi dell'art. 140, d.lgs. n. 36/2023”, sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Arici F.lli S.r.l., con sede in Gussago (BS), in Via Sale n. 125/c - P.I. 00662570175, corrispondono a quelli indicati nel progetto e pertanto certifica la regolare esecuzione, nonché liquida il relativo importo finale di € 81.127,53 netti, da cui detraendo gli acconto in corso d'opera di € 73.519,95, resta il credito di € 7.607,58 (euro settemilaseicentosette/58) più IVA

Brione, 09.05.2025

L'Impresa
Arici F.lli S.r.l.

Arici F.lli S.r.l.
Via Sale, 125/c
25064 Gussago (BS)
Tel. 030.2527230 P.I. 00662570175
P. IVA e C.F.: 00662570175

Il Direttore dei Lavori
Ing. Marcello Branca



