

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

Art. 140 D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i.

Comune di Brione
(Provincia di Brescia)

Il giorno 10.06.2024 alle ore 10.45

a seguito della segnalazione avuta dal Sindaco del Comune di Brione e del Geom. Ciapetti Marco dell'Ufficio Tecnico

IL SOTTOSCRITTO: Ing. Branca Marcello, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Brione

si è recato in sopralluogo presso:

1. Via Silviane all'intersezione del torrente Rio Gaz, accertando che gli eventi piovosi di notevole intensità che hanno interessato il territorio comunale nella notte tra il 09 e 10.06.2024, hanno causato alcuni smottamenti franosi che hanno trascinato a valle un ingente quantità di detriti che hanno, in primo luogo ostruito i manufatti di imbocco del tombotto stradale e successivamente hanno riversato i restanti detriti e fango sulla Via Silviane (S.P. n. 10 – centro abitato) e sul parcheggio sottostante;
2. Via Morgiolo all'intersezione del torrente Rio Forcelletta, accertando che gli eventi piovosi di notevole intensità che hanno interessato il territorio comunale nella notte tra il 09 e 10.06.2024, hanno causato alcuni smottamenti franosi che hanno trascinato a valle un ingente quantità di detriti che hanno, in primo luogo ostruito il manufatto di imbocco del tombotto stradale e successivamente hanno riversato i restanti detriti e fango sulla sottostante Via Morgiolo e Via Montini (S.P. n. 10 – centro abitato);
3. Via Gazzane all'intersezione del torrente Rio Forcelletta, accertando che gli eventi piovosi di notevole intensità che hanno interessato il territorio comunale nella notte tra il 09 e 10.06.2024, hanno causato alcuni smottamenti franosi che hanno trascinato a valle un ingente quantità di detriti che hanno, in primo luogo ostruito i manufatti di imbocco del tombotto stradale e successivamente hanno riversato i restanti detriti e fango sulla Via Gazzane e sul piazzale sottostante;
4. Via Cugno all'intersezione del torrente Rio della Paglietta, accertando che gli eventi piovosi di notevole intensità che hanno interessato il territorio comunale nella notte tra il



09 e 10.06.2024, hanno causato alcuni smottamenti franosi che hanno eroso in diversi punti metà della carreggiata stradale;


CONSIDERATO che:

- le previsioni meteo danno ingenti piogge per tutta la settimana e pertanto è necessario rimuovere i detriti e il fango al fine di consentire il regolare deflusso del torrente e il transito in sicurezza dei mezzi.
- necessita intervenire immediatamente a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- le opere dovranno avere immediato avvio in quanto è necessario rimuovere tutti i materiali detritici che hanno ostruito la griglia di ingresso del tombotto stradale e la strada per consentire in primo luogo il corretto deflusso del torrente, in secondo luogo consentire la circolazione stradale.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, per cui redige il presente verbale ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

Brione, 10.06.2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Marcello Branca



ORDINE DI SERVIZIO PER ESECUZIONE OPERE DI SOMMA URGENZA
Art. 140 D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i.

Comune di Brione
(Provincia di Brescia)

ORDINE DI SERVIZIO per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi del comma 1, dell'articolo 140 D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i.

PREMESSO:

- che gli eventi piovosi di notevole intensità che hanno interessato il territorio comunale nella notte tra il 09 e 10.06.2024, hanno causato:

1. Via Silviane all'intersezione del torrente Rio Gaz, accertando che gli eventi piovosi di notevole intensità che hanno interessato il territorio comunale nella notte tra il 09 e 10.06.2024, hanno causato alcuni smottamenti franosi che hanno trascinato a valle un ingente quantità di detriti che hanno, in primo luogo ostruito i manufatti di imbocco del tombotto stradale e successivamente hanno riversato i restanti detriti e fango sulla Via Silviane (S.P. n. 10 – centro abitato) e sul parcheggio sottostante;
2. Via Morgiolo all'intersezione del torrente Rio Forcelletta, accertando che gli eventi piovosi di notevole intensità che hanno interessato il territorio comunale nella notte tra il 09 e 10.06.2024, hanno causato alcuni smottamenti franosi che hanno trascinato a valle un ingente quantità di detriti che hanno, in primo luogo ostruito il manufatto di imbocco del tombotto stradale e successivamente hanno riversato i restanti detriti e fango sulla sottostante Via Morgiolo e Via Montini (S.P. n. 10 – centro abitato);
3. Via Gazzane all'intersezione del torrente Rio Forcelletta, accertando che gli eventi piovosi di notevole intensità che hanno interessato il territorio comunale nella notte tra il 09 e 10.06.2024, hanno causato alcuni smottamenti franosi che hanno trascinato a valle un ingente quantità di detriti che hanno, in primo luogo ostruito i manufatti di imbocco del tombotto stradale e successivamente hanno riversato i restanti detriti e fango sulla Via Gazzane e sul piazzale sottostante;
4. Via Cugno all'intersezione del torrente Rio della Paglietta, accertando che gli eventi piovosi di notevole intensità che hanno interessato il territorio comunale nella notte tra il 09 e 10.06.2024, hanno causato alcuni smottamenti franosi che hanno eroso in diversi punti metà della carreggiata stradale;



- Che in data 10.06.2024 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo congiunto con il Geom. Bertelli Alessandro della ditta Arici Fratelli S.r.l., con sede in Gussago (BS), in Via Sale n. 125/c - P.I. 00662570175, impresa già presente sul posto per conto della Provincia di Brescia che sta operando sulla S.P. n. 10 Brescia – Brione - Polaveno;
- Si è accertata la presenza dei seguenti danni: ghiaia e i detriti che ostruiscono la griglia di ingresso del tombotto e ghiaia e fango che hanno invaso la strada e/o parcheggio;

CONSIDERATO:

- Che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;
- Che necessita procedere all'esecuzione di urgenti per rimuovere tutti i materiali detritici che hanno ostruito la griglia di ingresso del tombotto stradale e la strada per consentire in primo luogo il corretto deflusso del torrente, in secondo luogo consentire la circolazione stradale;
- Che ricorrono pertanto le premesse di cui al comma 1, dell'articolo 140 D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., come da verbale di somma urgenza redatto in pari data;
- Che sul luogo è presente con uomini e mezzi l'Impresa Arici Fratelli S.r.l., con sede in Gussago (BS), in Via Sale n. 125/c - P.I. 00662570175
- Che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è formulato un preventivo di massima dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;
- Che la durata dei lavori sarà di giorni sette;

VOCI ELEMENTARI QUANTITA' IMPORTI UNITARI IMPORTO VOCE

Procedura somma urgenza

COD. ART.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		n°	lung.	largh.	H/peso		unitario	TOTALE
N P 01	Lavori a misura Costi di apprestamento cantiere con sezione della stessa natura e natura	1,00				1,00		
	SOMMANO A Corpo					1,00	C 3.000,00	C 3.000,00
LOM241 OC.FE EA.d9 A6402 Na000 0005.a	Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/edifici di murature fino a 0,750 m³. Escluso: roccia Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni, profilatura di pareti e scarpate, cano, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale estraneo. Via Silviane (materiale franto) Via Silviane (seghiatore) Via Morosio (seghiatore) Via Gazzane (seghiatore) Via Gazzane (materiale franto) SOMMANO Mc		25,00 2,00 2,50 4,00 10,00	13,00 2,00 2,50 3,00 4,00	1,50 2,00 1,60 2,50 2,00	487,50 8,00 10,00 20,00 80,00		C 13,22 C 8.004,71
LOM241 NC.7 0 020 0010	Cano con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, merli, ecc.) cano da sito deposito temporaneo per discarica SOMMANO Mc		605,50			605,50 605,50		C 2,74 C 1.639,07
LOM241 NC.8 0 050 0010	Solo trasporto generico di materiali suoli, alle discariche o impianti di nadsaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi SOMMANO Mc		605,50			605,50 605,50		C 16,04 C 9.712,22
LOM241 IU.04 110.0040 b	Computazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in tunnel, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHTO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità ME non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inquinamenti o essiccamenti necessari Via Gorno SOMMANO Mq		600,00	3,30		1.980,00 1.980,00		C 1,64 C 3.247,20
LOM241 IU.06 530 0030 b	Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il cano, il trasporto alle discariche Via Silviane (seghiatore) Via Morosio (seghiatore) Via Gazzane (seghiatore) SOMMANO Mq		2,00 2,00 10,00	10,00 12,00 10,00	2,00 3,00 3,50	40,00 72,00 35,00 147,00		C 6,86 C 1.008,42
LOM241 RP.00 10 10 0050 b	Spazzatrice capacità contenitore rifiuti [m³] = 3 - 6, criterio di misurazione: ore parcheggio Via Silviane Via San Zenone vic varie SOMMANO Ore		9,00 9,00 9,00			9,00 9,00 9,00 27,00		C 57,96 C 1.564,92
LOM241 RU.00 00.00.0000	Operaio edile di livello 4°							
	parcheggio Via Silviane Via San Zenone vic varie SOMMANO Ore		9,00 9,00 9,00			9,00 9,00 9,00 27,00		C 41,68 C 1.125,36
LOM241 RU.00 00.00.0000	Operaio edile di livello 3°, qualifica specializzata assistenza a terra su azzeccatore		9,00 9,00 9,00			9,00 9,00 9,00 27,00		C 39,50 C 1.066,50
LOM241 RP.00 30 00.0120 b	Autobotte, impleggo aspirazione fanghi e liquami, volume scabatoio [m³] ≤ 15,0 SPECIFICHE TECNICHE a depressione, criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere		10,00			10,00 10,00		C 72,38 C 723,80
LOM241 RU.00 00.00.0000	Operaio edile di livello 4°		2,00	10,00		20,00 20,00		C 41,68 C 833,60
LOM241 RM.3 4 10 40 Sb003 0 005 b	Griglia di lega ferro acciaio zincato, geometrica/forma/aspetto bordati pressato, spessore [mm] = 4. Incluso erelato Via Gazzane erelato Via Silviane SOMMANO Kg		2,00 2,00	4,50 2,00	100,00 100,00	900,00 400,00 1.300,00		C 5,01 C 6.513,00
LOM241 RU.00 00.00.0000	Operaio edile di livello 4° adeguamento strutture e posa grigliati SOMMANO Ore		2,00	20,00		40,00 40,00		C 41,68 C 1.667,20
LOM241 IC.27 050 0100.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi - terre e roccie non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di SOMMANO 100 Kg		605,50		20,00	12.110,00 12.110,00		C 3,89 C 47.107,90
PARZIALE LAVORI A MISURA								€ 87.233,90
Oneri per la sicurezza 3%								€ 2.617,02
TOTALE LAVORI A MISURA								€ 89.850,92
sconto 10%								8.723,39 C
oneri della sicurezza								C 2.617,02
Totale								81.127,53 €



Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro 2.617,02

Che pertanto l'ammontare netto dell'appalto di 81.127,83 (diconsi ottantunomilacentosette/53), così come determinato, mediante l'applicazione del ribasso del 10% sui prezzi unitari inseriti nella stima ed estrapolati dal Prezziario Regione Lombardia 2024, proposti dall'Ente locale;

- Che i prezzi sono da ritenersi congrui per l'Amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per lavori simili e tengono in debito conto le difficoltà operative, nonché la richiesta di rapidità di esecuzione;
- Che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite nel presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno duemilaventiquattro

SI ORDINA

Ai sensi del comma 1, dell'articolo 140 D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per rimuovere tutti i materiali detritici che hanno ostruito la griglia di ingresso del tombotto stradale e la strada per consentire in primo luogo il corretto deflusso del torrente, in secondo luogo consentire la circolazione stradale, in Comune di Brione, per l'ammontare di 81.127,83 (diconsi ottantunomilacentosette/53) al netto del ribasso del 10% all'Impresa Arici Fratelli S.r.l., con sede in Gussago (BS), in Via Sale n. 125/c - P.I. 00662570175, sulla scorta di quanto previsto nel presente verbale.

In attesa carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Il Responsabile dell'Area Tecnica: Ing. Marcello Branca

Per accettazione: Impresa Arici Fratelli S.r.l.

ARICI FRATELLI s.r.l.
Via Sale, 125/c
25064 GUSSAGO (BS)
Tel. 030.2521230 R.A.
P. IVA e C.F. 00662570175

